PROGRAMMA PAGAMENTI TITOLO SECONDO AGGIORNAMENTO DEL 31 LUGLIO 2013						PROGRAMMA PAGAMENTI											
DESCRIZIONE LAVORO	***R.U.P.***	***CREDITORE***	***IMPORTO DA PAGARE***	***SCADENZA***	**MANDATO PAGAMENTO**	I trim. 2013	***II trim. 2013***	***III trim. 2013***	***IV trim. 2013***	***I trim. 2014***	***II trim. 2014***	***III trim. 2014***	***IV trim. 2014***	***I trim. 2015***	***II trim. 2015***	***III trim. 2015***	***IV trim. 2015***
ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO SEDE COM.LE E RISTRUTT.PIANO TERRA FRONT OFFICE I E II LOTTO	Ceschi	INGEA	612,00	2012	**n.2088/2010**												
COSTRUZIONE COLLETTORE TORBE-PRUN II E III Lotto	Gamberoni	SERVITU'	54,38	2012	**N.457 20/02/2013**												
PROJECT FINANCING CIMITERI	Ceschi	BAJAS	275.000,00	2013	MATURATI				209.647,38								
PARCHEGGIO ASILO - SACRO CUORE	Righetti	2%	118,12	2013	MATURATI	118,12											
CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA DELLA SCUOLA MATERNA DI ARBIZZANO	Righetti	2%	1.181,87	2012	MATURATI		1.181,87										
REALIZZAZIONE PALESTRA PRESSO CENTRO VALIER	Righetti	I SAL	77.927,77	gennaio-12	**n.1196 13/4/12 E.77.927,77**												
REALIZZAZIONE PALESTRA PRESSO CENTRO VALIER	Righetti	II SAL	83.683,88	settembre-12	**N.2539 6/9/2012**												
REALIZZAZIONE PALESTRA PRESSO CENTRO VALIER v.delibera Giunta 2011	Righetti	III SAL	118.589,22	settembre-12	**n.2960 15/11/2012 E.55.000 n.2975 19/11/2012**												
REALIZZAZIONE PALESTRA PRESSO CENTRO VALIER	Righetti	IV SAL	67.000,00	2012	**n.3253 18/12/12 E.75.187,68**	821,32											
REALIZZAZIONE PALESTRA PRESSO CENTRO VALIER	Righetti	V SAL	115.683,10	2013	**n.955 28/03/2013** Momi E.30.334,66- **n.956-957-958 28/03/2013** Cordioli E.82.746,77 N.1559-1560 28/5/2013 E.2.115,53	486,14											
REALIZZAZIONE PALESTRA PRESSO CENTRO VALIER	Righetti	arch. ZANONI muro	2.516,80	2013	MATURATI	2.516,80											
REALIZZAZIONE PALESTRA PRESSO CENTRO VALIER	Righetti	accatast.	1.270,42	gennaio-13	MATURATI	1.270,42											
REALIZZAZIONE PALESTRA PRESSO CENTRO VALIER	Righetti	collaudo statico	641,78	2012	**n.3344 del 12/12/12**												
REALIZZAZIONE PALESTRA PRESSO CENTRO VALIER	Righetti	ARCH.ZANONI saldo direz.lavori	22.317,50	gennaio-13	**N,1842 25/6/2013 E.13.108,90**	9.208,62											
REALIZZAZIONE PALESTRA PRESSO CENTRO VALIER	Righetti	SOMME A DISPOSIZIONE	16.859,54	2013	MATURATI	16.859,54											
REALIZZAZIONE PALESTRA PRESSO CENTRO VALIER	Righetti	SOMME A DISPOSIZIONE	2.637,82	2012	**N.2519 4/9/12 E.242- N.2540 6/9/12**												
REALIZZAZIONE PALESTRA PRESSO CENTRO VALIER	Righetti	SOMME A DISPOSIZIONE	4.500,00	2013	**N.2930 30/10/2012 di E.4.182,83**	317,17											
REALIZZAZIONE PALESTRA PRESSO CENTRO VALIER	Righetti	contributo Autorità	150,00	2011	MATURATI												
COLLAUDO STATICO MAZZANO	Ortolani	Amadori	624,00	2012	**N.1895 DEL 3/7/2013 E.612**	12,00											
OPERE RELIGIOSE 2010	Ortolani	VARI	20.473,15	2013	MATURATI			20.473,15									
CONTRIBUTI A CHIESE PER OPERE RELIGIOSE anno 2011	Ortolani	VARI	19.393,42	2013	MATURATI	19.393,42											
PIANO INTERVENTI	Ortolani	BENINCA'	12.240,00	2013	MATURATI	€ 12.240,00											
INCARICO PRATERIE XEROFILE	Ortolani	BENINCA' **negoz.16**	12.240,00	2013	**n.1217 29/4/2013**												
ITINERARI TURISTICI POZZA STROA E SIRESOL	Ceschi	INCARICO COGEV	15.000,00	2013	**N.938-939-940 18/03/2011 E.8.757,60**				€ 6.242,40								
VARIANTE P.A.T.	Ortolani		50.000,00	2013 E 2014	**N.1852 del 27/6/2013 E.8.022,30**			11.977,70		30.000,00							
RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE	Sempreboni		20.000,00	2013		5.000,00	5000	5.000,00	€ 5.000,00								
RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE	Sempreboni	rimborsi (Adami parte)	7.031,62	2013	**N.1175 13/04/2011 n.3041 e 3043 del 19/10/2011 per Euro 5.654,95 N.1579 31/5/2013 E.690,23**	218,43											
RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE	Fumaneri	vari	18.398,09	2012	**n.1489 16/5/2012 per Euro 13.398,09 n.3169-3170 27/11/12 per Euro 3.230,61**				1.671,61								
BITUMATURA STRADE COMUNALI -fraz.Prun I stralcio	Zampini		**265.000,00**	**2012**	**n.746 12/3/2012 E.103.411,21-n.2937 15/11/2012 E.50.000 n.3251 5/12/12 E.28.591,84 n.986 987 8/4/2013 E.4.614,60 N.1539 23/5/2013 E.5.687**	**5.217,44**											
BITUMATURA STRADE COMUNALI -fraz.Prun I stralcio	Zampini	**sicurezza** (prevista nella somma complessiva di € 16.793,05)			**N.1379 27/4/2012 Euro 1.239,71 N.900 901 25/03/2013 E.1.274,01**												
FONDO OPERE RELIGIOSE 2012	Ortolani		24.000,00	2014						**24.000,00**							
FONDO OPERE RELIGIOSE 2013	Ortolani		17.600,00	2013					17.600,00								
INCARICO PIANO CARATTERIZZAZIONE INQUINAMENTO TERMINON	Gelmini	Progetto Servizi Verona	44.661,60	2013			44.661,60										
ANALISI TERRENO TERMINON	Gelmini	LACHIVER	6.897,00	2013		6.897,00											
ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI	Vogadori		26.000,00	2013	n.205 del 25/1/2013 Audio Service **E.217,80** +N.207 Sicontraf **E.786,50** + N.224 Digitronica **E.181,50** n.461 21/02/2013 **E.997,04** ditta Guido Veronesi N.668 7/3/2013 **E.484,00** ditta No Base srl N.988 8/4/2013 Digitronica E.7.260 N.990-991 8/4/2013 Fujitsu Technology E.5.981,31	10.091,85											
PROGETTO DEFINITIVO RECUPERO FUNZIONALE SALA USO POLIVALENTE FRAZ.FANE	Ceschi	Ing.Claudio Mignolli	4.970,68	2013	**n.289 29/01/2013**												
CONVOGLIAMENTO ACQUE METEORICHE CAMPO SPORTIVO SCUOLA ELEMENTARE NEGRAR	Zampini	Fae.cos-dipendenti	23.000,00	2013	**N.1329-1330 E.21.650,07 - E.915,27**	434,66											
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP.ACQUA CALDA SCUOLA MATERNA ARBIZZANO	Righetti	Foladori sas	290,40	2013	n.292 del 29/01/2013												

DESCRIZIONE LAVORO	R.U.P.	CREDITORE	IMPORTO DA PAGARE	SCADENZA	MANDATO PAGAMENTO	I trim. 2013	II trim. 2013	III trim. 2013	IV trim. 2013	I trim. 2014	II trim. 2014	III trim. 2014	IV trim. 2014	I trim. 2015	II trim. 2015	III trim. 2015	IV trim. 2015
RIFACIMENTO TETTO CASA CUSTODE SCUOLA MEDIA E SISTEMAZIONE COPERTURA MENSA FANE	Ceschi	Costruzioni M.B. snc - dipendenti	12.000,00	2013		12.000,00											
FORNITURA E POSA IN OPERA COMPRESSORE SCUOLA ELEMENTARE NEGRAR	Ceschi	BIEMME IMPIANTI	2.407,05	2013		2.407,05											
ESPROPRIO TERRENI X CIMITERO ARBIZZANO	Ceschi	**Indennità espr. Arbizzano Lugoboni - liq.2%**	65.352,62	2013	**n.1180-1181-1182 22/4/2013 E.3.670,65 N.1644-1645/2013 E.47.220,50**	14.461,45											
ESPROPRIO TERRENI X CIMITERO ARBIZZANO	Ceschi	**Allacciamento idrico cimitero Fane**	825,00	2012	**n.3323 12/12/12 E.825,00 Acque V.si**												
INCENTIVO RUP CONVENZIONE ENRIMARC-LANZA	Ceschi	**ENTRATA-USCITA**	4.340,76	2013		4.340,76											
ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO SEDE COM.LE II LOTTO	Zampini		110.000,00	2013 E 2014				37.000,00		36.500,00	36.500,00						
RIORDINO URBANO ED IMPIANTISTICO VIA MAZZINI	Ceschi		598.000,00	2013 E 2014					200.000,00		200.000,00		198.000,00				
REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA FRAZ.ARBIZZANO	Righetti		670.000,00	2013 2014 2015				70.000,00		300.000,00				300.000,00			
ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE GIARDINO EX SCUOLA ELEMENTARE TORBE	Gamberoni		15.000,00	2015										15.000,00			
ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE CAMPO SPORTIVO PRUN	Gamberoni		20.000,00	2015										20.000,00			
REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE E ILLUMINAZIONE VIA ALEARDI FRAZ.PRUN	Zampini		45.000,00	2015										45.000,00			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA LOC.OSTERIA NUOVA TORBE E CONSOLID.MURO VIA CATULLO	Righetti		70.000,00	2014						70.000,00							
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE LOC.VALFIORITA	Ceschi		70.000,00	2013 E 2014					30.000,00	40.000,00							
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA LOC.BESSOLE																	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA LOC.MOSPIGOLO																	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA LOC.CAVEGGINE																	
COMPLETAMENTO SALA POLIVALENTE SCUOLA MATERNA MONTECCHIO	Zampini		70.000,00	2014						70.000,00							
POTENZIAMENTO SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE VIA DELL'AUTIERE	Zampini		15.000,00	2013					15.000,00								
CONTRIBUTO A COMUNITA' MONTANA PER SISTEMAZIONE STRADA MONTI DI TORBE	Zampini		4.560,00	2013			4.560,00										
SPESE PER STUDI,PROGETTAZIONI, COLLAUDI A MEZZO PROFESSIONISTI cap.5154	Ceschi		45.000,00	2013			45.000,00										
REALIZZAZIONE DOSSI VIA DEI CILIEGI E VIA DEI MANDORLI	Gamberoni		15.000,00	2013				15.000,00									
REALIZZAZIONE SEGNALI LUMINOSI SU PASSAGGI PEDONALI S.P.FRAZ.ARBIZZANO	Righetti		15.000,00	2013				15.000,00									
REALIZZAZIONE AREA GIOCHI VIA CA' PALETTA	Gamberoni		30.000,00	2013					30.000,00								
REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE S.P.12 FRAZ.FANE PER COLLEGAM.VECCHIO CIMITERO	Gamberoni		10.000,00	2013					10.000,00								
SISTEMAZIONE E AMPLIAMENTO PIAZZOLA RACCOLTA DIFFERENZIATA VIA ALBARIN FRAZ.FANE	Gamberoni		10.000,00	2013					10.000,00								
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI cap.5613	Ceschi		35.000,00	2013			35.000,00										
MANUTENZIONE STRAORDINARIE RETE FOGNARIA cap.5821	Ceschi		12.000,00	2013			12.000,00										
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER CONTROLLO ATTIVITA' RUMOROSE	Gelmini		2.000,00	2013			2.000,00										
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO finanziata con cap.E 415.01	Ceschi		5.000,00	2013				5.000,00									
REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE FANE	Righetti		97.900,00	2013 E 2014				20.000,00	30.000,00		47.900,00						
ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	Gamberoni		60.000,00	2013-2014					15.000,00		45.000,00						
LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO BIBLIOTECA	Zampini		22.500,00	2013					22.500,00								
MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA	Ceschi		4.500,00	2013					4.500,00								
INSTALLAZIONE BOX DISSUASORI DI VELOCITA'	Facincani		17.000,00	2013					17.000,00								
INTERVENTI SULLA VIABILITA'	Zampini-Righetti		100.000,00	2013					100.000,00								
ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI	Vogadori		1.000,00	2013					1.000,00								
ACQUISTO PROGRAMMA UFFICIO SEGRETERIA	Vogadori		3.484,80	2013		3.484,80											
ACQUISTO MATERIALE VARIO E ATTRZZATURE PER POLIZIA LOCALE	Facincani		500,00	2013		500,00											
ACQUISTO FURGONE ATTREZZATO SERVIZI SOCIALI	Ceschi	LEASEPLAN	6.500,00	2013	n.644 1/3/2013												
ACQUISTO SOFTWARE	Gatti	A.T. SERVICE	3.017,95	2013	N.440 14/02/2013												
			TOTALE			**128.296,990**	**149.403,470**	**199.450,850**	**725.161,390**	**570.500,000**	**329.400,000**	**-**	**198.000,000**	**380.000,000**	**-**	**-**	**-**
ANNO 2013			**1.202.312,70 €**		**PAGATO AL 03/07/2013**		**266.256,05 €**										
ANNO 2014			**1.097.900,00 €**				**1.468.568,75 €**										
ANNO 2015			**380.000,00 €**														